

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005

Fecha de presentación de Informe: 2 de abril de 2024

Nombre del Espacio de Participación Ciudadana:	Reunión con la comunidad
Nombre de la actividad:	Conversatorio con las Comunidades del Municipio Páez Belalcázar, departamento del Cauca y el Ministerio de Transporte, INVIAS para temas de infraestructura vial.
Objetivo de la actividad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de avance y/o ejecución del Contrato 3665 de 2023. 2. Revisión de avances del Proyecto de Mejoramiento, pavimentación y mantenimiento de la vía nacional “Belalcázar – Naranjal – Tóez – Irlanda – El Palo – Tacueyó” 3. Revisión de avances del Proyecto “Transversal del Libertador 3701 y conectores viales”:
Grupo de valor beneficiado:	Comunidades de los municipios de la Plata, Huila, Páez Belalcázar e Inza en el departamento del Cauca
Lugar de realización:	Municipio de Páez Belalcázar, Cauca
Fecha:	6 Y 7 de febrero de 2024
Nro. de ciudadano participantes:	120 habitantes
Evidencias:	Informe de comisión, Lista de asistencia
Nombre(s) de servidores públicos que asistieron al evento:	Ing. Ferney Camacho, Director de Infraestructura e Ing. Arley Beltran contratista del GAR
Área responsable de reportar informe de la actividad:	Grupo de Apoyo a las Regiones

Desarrollo metodológico: (describa, brevemente como se desarrolló el espacio, incluyendo el intercambio de información generado. máximo 1 hoja)

 	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005

Acompañar la citación enviada por el alcalde municipal del municipio de Páez, doctor Hugo Javier Muñoz, para asistir en representación del Ministerio para atender el compromiso adquirido con alcalde del municipio de Páez, para realizar Conversatorio con las Comunidades del Municipio y el Ministerio de Transporte, INVIAS para temas de infraestructura vial.

De acuerdo a lo anterior en esta comisión se trataron los siguientes temas.

AGENDA Temática

propuesta:

4. Informe de avance y/o ejecución del Contrato 3665 de 2023:

- Tramo: vía 26CC03-2 Tierracruz - Vitoncó – Naranjal.
- Tramo: vía 3702 Guadalejo - Belalcázar – Irlanda.
- Tramo: vía 3702 Guadalejo- Belalcázar- El Palo, sector puente Rionegro- Tacueyó- Toribío-El Palo PR 53+0000- PR 138+0000.
- Intervención y propuesta de la comunidad.

5. Revisión de avances del Proyecto de Mejoramiento, pavimentación y mantenimiento de la vía nacional “Belalcázar – Naranjal – Tóez – Irlanda – El Palo – Tacueyó”:

- Estudio y diseños (Gobernación del Departamento del Cauca)
- PPI - Regionalización de Inversiones Región Pacifico (Ministerio de Transporte- INVIAS).
- Intervención y propuesta de la comunidad.

6. Revisión de avances del Proyecto “Transversal del Libertador 3701 y conectores viales”:

- Clarificación de zonas de intervención Casco Urbano de Inza, Tramo San Francisco – El Hato, La Laguna – Guadalejo (Variantes).
- Pavimentación El Crucero – San Andrés de Pisimbalá.
- Mantenimiento Vía Inza – Turminá – Pedregal - Juntas.
- Intervención y propuesta de la comunidad.

7. Oferta institucional Gobierno Nacional

- Caminos Comunitarios



En este sentido se presentó lo siguiente:

INFORME CONTRATO DE OBRA 992 de 2022

Corredor Transversal del Libertador Popayán (Crucero) – Totoró – Inzá – La Plata. Rutas Nacionales 2602 y 3701.

Departamentos del Cauca y Huila.

Longitud Aprox. 172 Km.

 	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005

De acuerdo a esto se presentó la siguiente información, no se contó con la presencia del contratista de obra ni interventor, ya que estos contratistas tienen amenazas en su contra.

Se acordó adelantar una reunión directamente con los contratistas de esta obra en el municipio de Inza, con participación del alcalde municipal y comunidad en general, para revisar el cumplimiento de las consultas previas y alcance de la ejecución y tratara el tema de seguridad en la zona por la presencia de grupos armados.

Contrato de Obra No.1758

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR, POPAYAN - TOTORO - INZA - LA PLATA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 1

Revisión de avances del Proyecto “Transversal del Libertador 3701 y conectores viales”:

Clarificación de zonas de intervención Casco Urbano de Inzá, Tramo San Francisco – El Hato, La Laguna – Guadualejo (Variantes):

Desde el contrato de Obra No.1758-2020 se encuentra pendiente terminar pavimento de 25m en acceso del casco urbano de Inzá entre el PR 87+550 al PR 88+050.

Dificultades de orden público



En el desarrollo de las actividades constructivas se ha presentado hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley en la Ruta de la Transversal del Libertador, quienes limitan las jornadas laborales, retienen los equipos y maquinarias, hurtan los vehículos a cargo de interventoría y del contratista de obra, secuestran a los profesionales del proyecto, atentan contra la integridad de los colaboradores y restringen el paso sobre el corredor vial.

Estas situaciones se han intensificado desde el segundo semestre del año 2023, particularmente en el sector de Guadualejo, afectando el avance de las obras.

Actualmente estos grupos mantienen retenidas dos volquetas del Consorcio Transversal del Libertador 2022.

Las comunidades indígenas de la zona han realizado múltiples interrupciones de las obras, argumentando que el contratista no ha cumplido con los acuerdos pactados en las Consultas Previas, generando retrasos en la continuidad de las actividades constructivas.

Actualmente el Resguardo Indígena de Togoima tiene retenidas cuatro volquetas desde el 29 de enero del 2024, a través de un comunicado han manifestado que van a retener todos los vehículos del Consorcio que transiten por el sector de Guadualejo, hasta que se dé cumplimiento con la pavimentación de este sector pactado en octubre del 2023, intervención no priorizada en la ejecución

 	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005

del contrato, pero que fue aprobado por INVIAS después de la retención de siete volquetas el 5 de octubre del 2023.

Del mismo modo el Consorcio ha expuesto que ha sido objeto de reiteradas y violentas extorsiones por parte de grupos al margen de la Ley, y que se han realizados las respectivas denuncias antes la fiscalía general de la Nación.





El Ministerio de Transporte presento:

Se presentó la oferta institucional de acuerdo a la competencia de la entidad de acuerdo a su misión y visión.

Se trabajó con las comunidades; para recoger sus propuestas a corto, mediano y largo plazo; y avanzar en acuerdos institucionales sobre la ruta a seguir para dar respuesta a dichas propuestas





 	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005



Compromisos y/o acuerdos adquiridos: (cuando se presenten)

Acción	Responsable	Fecha
Realizar reunión técnica con los contratistas de obra e interventoría de la transversal del Libertador, en el municipio de Inza, con la presencia del Mininterior, alcaldías municipales y comunidad del corredor vial e INVIAS.	Ministerio de Transporte, INVIAS, contratista de obra e interventoría.	Mes de abril de 2024
Solicitar información a la secretaria de infraestructura del departamento del Cauca del contrato No. 2730 de 2011, para los E y D de la vía 3702 Guadualejo - Belalcázar – Irlanda	Ministerio de Transporte	Mes de abril de 2024

 	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 005

Se acompañará el cronograma de visitas técnicas y reuniones que se acordaron en la mesa técnica.	Ministerio de Transporte e INVIAS	Mes de abril de 2024
--	-----------------------------------	----------------------



ESPERANZA LEDEZMA LLOREDA

Coordinadora Grupo de Apoyo a las Regiones Grupo de Apoyo a las Regiones

Elaboró: Arley Beltran, contratista del GAR

Revisó: Esperanza Ledezma Lloreda